

Pågående arbeten vecka 7

Arbeten med innerväggar på plan 6 fortsätter. Stålpelare formas och gjuts runda på plan 3-6. Takfönster monteras på Plan 3 norra delen. Väggskärmar för anslutning av undertak vid trapphåll monteras på plan 4-6. Takarbeten utförs på bef. yttertak. Plåtarbeten pågår i anslutning till glasfasad och på yttertak. Arbeten med väggar och bjälklag utförs och rivning av ytskikt på Plan 2,5.

Brandskyddsinklädnad av stålbalkar och stålpelare pågår på Plan 3-6.

Installationer med el , vent, rör och sprinkler utförs på plan 3-6.

Hissen i trapphus norr börjar monteras under veckan.

Spackling och målning pågår på plan 6. Brandskyddsmålning utförs på stålbalkar i fasad.

Invändiga dörrpartier och innerdörrar monteras på Plan 3.

Undertak monteras och kompletteras på plan 3-5.

Stålförstärkningar i takbjälklag på Plan 2,5 pågår. Lyftbalkar för fönsterputs utförs i takbjälklag på Plan 6.

Räcken vid bjälklagskant och trapphåll monteras på plan 4-6.

Arbeten med fasad pågår.

Ställningen vid norra fasaden börjar rivas under veckan.





Mvh Henric Granberg